



Comune di Laigueglia (Sv), Provincia di Savona



Progetto per la realizzazione di strutture prefabbricate e trasportabili da collocare sulla spiaggia in inverno destinate a oasi elioterapica e wellness center

**progettista:** giacomo airaldi architetto :: sinapsiarchitettura

via I.sollai, 29 - 17021 alassio sv ita T (+39) 0182.643955 - airaldi@sinapsiarchitettura.com

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona n°791

Abilitato ad assolvere incarichi previsti dal D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.

Iscritto all'albo dei certificatori energetici della Liguria al n° 891 con DD 2681 del 22/09/2008

Iscritto all'Elenco degli Esperti in materia di Paesaggio della Regione Liguria

project team: arch.giacomo airaldi arch stefano freccero arch margherita menardo

**committente:** COMUNE di LAIGUEGLIA

Via Genova 2, 17053 Laigueglia, TEL. 0182-69111 - FAX: 0182-6911301

C.F. e P.IVA: 81001590090 protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it

RUP: UFFICIO URBANISTICA Arch.CINZIA CADEI

## PROGETTAZIONE DEFINITIVA

lai WEL PRE 04/2016

elaborato

R5.3

scala

-

tipo elaborato

relazione

data

dicembre 2016

update

15 novembre 2017 emissione 00 01 02 03

titolo tavola

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

data	file	redatto - modificato - revisionato - stampato			
30.12.2016	.../WEL_DEF/WEL_DEF_DOC/WEL_DEF_R5.doc	sf	sf	ga	ga
15.11.2017	.../WEL_DEF/WEL_DEF_DOC/WEL_DEF_R5.doc	sf	sf	ga	ga

l'utilizzazione e la riproduzione del presente disegno sono riservate a norma di legge

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di strutture prefabbricate e trasportabili da collocare sulla spiaggia in inverno destinate ad oasi elioterapica e wellness center

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Laigueglia

Laigueglia, 30/12/2016

**IL TECNICO**  
Dott.Arch.Giacomo Airaldi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 / 1 WEL_DEF_ NP_001	Allestimento di cantiere temporaneo con previsione di recinzione in pannelli in rete metallica montati su basamento in cls, piccola baracca di cantiere e cassetta di prima sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'620,00	5'620,00
2 / 2 WEL_DEF_ NP_002	Fornitura e posa di fondazioni reversibili costituita da palificata in legno opportunamente catramata o vite Kriller completamente amovibile e reversibile da avvitare sulla sabbia e di facile rimozione					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	850,00	8'500,00
3 / 3 WEL_DEF_ NP_003	Fornitura e posa di travi in abete o lamellare per la creazione di travature principali e secondarie per costituzione dell'impalcato del solaio sezioni 30x30 travi principali 15*15 travature secondarie travi principali travi secondarie	5,00 13,00	12,00 5,00	0,300 0,150	0,300 0,150	5,40 1,46		
	SOMMANO m³					6,86	2'000,00	13'720,00
4 / 4 WEL_DEF_ NP_004	Fornitura e posa di mpalcato in legno opportunamente trattato per esterni in essenza resistente o WPC di nuova generazione comprensiva di minuteria clip di ancoraggio e ogni opera necessarie ed accessoria					115,00		
	SOMMANO mq					115,00	120,00	13'800,00
5 / 26 WEL_DEF_ NP_100	Fornitura e posa in opera PARETE dei MODULI con Telaio strutturale in kvh da mm. 100, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 100 Rivestimento interno in pannello lign ... ione da mm. 30, Rivestimento in tavole di abete termotrattato e verniciato da mm. 20 il tutto eseguito a regola d'arte modulo A - accoglienza+spogliatoi+servizi					50,00		
	SOMMANO m2					50,00	220,00	11'000,00
6 / 30 WEL_DEF_ NP_024	Fornitura e posa di impianto idrioco di adduzione e scarico acqua per il modulo prefabbricato comprensivi di allaccio utenze modulo A - accoglienza+spogliatoi+servizi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
7 / 31 WEL_DEF_ NP_015	Fornitura e posa di tramezzatura interna in lastre di acquapanel comprensiva di minuteria e di fissaggio ed eseguita a regola d'arte modulo A - accoglienza+spogliatoi+servizi		7,00	2,500		17,50		
	SOMMANO m2					17,50	80,00	1'400,00
8 / 32 WEL_DEF_ NP_016	Fornitura e posa di rivestimento in ceramica mosaicata comprensiva di fondo, incollaggio, stuccatura per ambienti umidi modulo A - fornitura e posa rivestimento e pavimento bagno					13,00		
	SOMMANO m2					13,00	100,00	1'300,00
9 / 33	Fornitura, posa , montaggio di wc completo per disabili completo di							
	A R I P O R T A R E							56'840,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'840,00
WEL_DEF_ NP_030	WC e coperchio, lababo a sbalzo, cassetta acqua, accessori ed ogni opera accessoria e necessaria per eseguire in bagno a regola d'arte modulo A - bagno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
10 / 34 WEL_DEF_ NP_021	Fornitura e montaggio di spogliatoio costituito in pannello di trucciolare e anta abbattente , comprensivo di primer e resinatura il tutto eseguito a regola d'arte modulo A - spogliatoi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
11 / 36 WEL_DEF_ NP_026	Fornitura e posa di due porte interne in trucciolato leggero					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'600,00	3'200,00
12 / 37 WEL_DEF_ NP_014	Impianto elettrico completo interno al modulo e cablaccio nonche allaccio alla rete finito a regola d'arte in corrugato e cavo in neoplene, comprensivo di n° 04 punti luce a soffi ... to eseguito a perfetta regola d'arte e con quadro generele di comando ed eseguito a regola d'arte e secondo le norme UNI modulo D - wellness					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
13 / 38 WEL_DEF_ NP_200	Fornitura e posa in opera di COPERTURA dei MODULI costituita da Telaio in kvh da mm. 120, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 120 Rivestimento interno in pannello l ... o da mm. 12,5 Membrana PVC Termosaldato con profili in PVC e lattoneria in alluminio il tutto eseguito a regola d'arte modulo D wellness coperura		8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO m2					24,00	200,00	4'800,00
14 / 39 WEL_DEF_ NP_023	Fornitura e posa di serramenti per il modulo prefabbricato in legno ( finestra o portafinestra o vetrata, sistema oscurante) con apertura ad una o due ante a ribalta e o vasistas i ... controtelaio scossaline in rame e minuteria varia il tutto eseguita a regola d'arte e secondo le indicazioni della DD.LL. Modulo A - accoglienza + spogliatoi+servizi					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	800,00	8'000,00
15 / 40 WEL_DEF_ NP_017	Fornitura e posa di controsoffittatura interna in cartongesso per ambienti umidi comprensiva di montaggio minuteria pendini, garze, distanziali stuccatura ed ogni altra opera e acc ... a a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL. comprensiva di tagli per illuminazione questa compresa modulo d wellness					16,00		
	SOMMANO m2					16,00	80,00	1'280,00
16 / 41 WEL_DEF_ NP_019	Installazione e fornitura di impianto di climatizzazione completo per il dodulo prefabbricato comprensivo di allacci vari il tutto eseguito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'000,00	3'000,00
17 / 42	Fornitura e posa di pavimento in legno per interni							
	A R I P O R T A R E							81'620,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'620,00
WEL_DEF_ NP_022	modulo A					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	100,00	1'500,00
18 / 61 WEL_DEF_ NP_300	Fornitura e posa in opera di SOLAIO dei MODULI costituita da Telaio in kvh da mm. 120, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 120 Rivestimento interno in pannello lign ... o da mm. 12,5 Membrana PVC Termosaldato con profili in PVC e lattoneria in alluminio il tutto eseguito a regola d'arte		8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO					24,00	200,00	4'800,00
19 / 43 WEL_DEF_ NP_022	Fornitura e posa di pavimento in legno per interni modulo B cardio fitness					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	100,00	1'500,00
20 / 44 WEL_DEF_ NP_100	Fornitura e posa in opera PARETE dei MODULI con Telaio strutturale in kvh da mm. 100, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 100 Rivestimento interno in pannello lign ... ione da mm. 30, Rivestimento in tavole di abete termotrattato e verniciato da mm. 20 il tutto eseguito a regola d'arte modulo B cardio fitness					50,00		
	SOMMANO m2					50,00	220,00	11'000,00
21 / 45 WEL_DEF_ NP_021	Fornitura e montaggio di spogliatoio costituito in pannello di truciolare e anta abbattente , comprensivo di primer e resinatura il tutto eseguito a regola d'arte modulo B - cardio fitness					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
22 / 46 WEL_DEF_ NP_014	Impianto elettrico completo interno al modulo e cablaccio nonche allaccio alla rete finito a regola d'arte in corrugato e cavo in neoplene, comprensivo di n° 04 punti luce a soffi ... to eseguito a perfetta regola d'arte e con quadro generele di comando ed eseguito a regola d'arte e secondo le norme UNI modulo B - cardio fitness					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
23 / 47 WEL_DEF_ NP_200	Fornitura e posa in opera di COPERTURA dei MODULI costituita da Telaio in kvh da mm. 120, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 120 Rivestimento interno in pannello l ... o da mm. 12,5 Membrana PVC Termosaldato con profili in PVC e lattoneria in alluminio il tutto eseguito a regola d'arte modulo B - cardio fitness		8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO m2					24,00	200,00	4'800,00
24 / 48 WEL_DEF_ NP_023	Fornitura e posa di serramenti per il modulo prefabbricato in legno ( finestra o portafinestra o vetrata, sistema oscurante) con apertura ad una o due ante a ribalta e o vasistas i ... controtelaio scossaline in rame e minuteria varia il tutto eseguita a regola d'arte e secondo le indicazioni della DD.LL Modulo B cardio fitness					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	800,00	8'000,00
	A R I P O R T A R E							116'220,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'220,00
25 / 49 WEL_DEF_ NP_017	Fornitura e posa di controsoffittatura interna in cartongesso per ambienti umidi comprensiva di montaggio minuteria pendini, garze, distanziali stuccatura ed ogni altra opera e acc ... a a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL. comprensiva di tagli per illuminazione questa compresa modulo B - cardio fitness					16,00		
	SOMMANO m2					16,00	80,00	1'280,00
26 / 50 WEL_DEF_ NP_019	Installazione e fornitura di impianto di climatizzazione completo per il dodulo prefabbricato comprensivo di allacci vari il tutto eseguito a regola d'arte modulo B - cardio fitness					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'000,00	3'000,00
27 / 62 WEL_DEF_ NP_300	Fornitura e posa in opera di SOLAIO dei MODULI costituita da Telaio in kvh da mm. 120, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 120 Rivestimento interno in pannello lign ... o da mm. 12,5 Membrana PVC Termosaldato con profili in PVC e lattoneria in alluminio il tutto eseguito a regola d'arte		8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO					24,00	200,00	4'800,00
28 / 53 WEL_DEF_ NP_022	Fornitura e posa di pavimento in legno per interni modulo C - ludoteca					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	100,00	1'500,00
29 / 54 WEL_DEF_ NP_100	Fornitura e posa in opera PARETE dei MODULI con Telaio strutturale in kvh da mm. 100, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 100 Rivestimento interno in pannello lign ... ione da mm. 30, Rivestimento in tavole di abete termotrattato e verniciato da mm. 20 il tutto eseguito a regola d'arte modulo C - ludoteca					50,00		
	SOMMANO m2					50,00	220,00	11'000,00
30 / 55 WEL_DEF_ NP_021	Fornitura e montaggio di spogliatoio costituito in pannello di truciolare e anta abattente , comprensivo di primer e resinatura il tutto eseguito a regola d'arte modulo C - ludoteca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
31 / 56 WEL_DEF_ NP_014	Impianto elettrico completo interno al modulo e cablaccio nonche allaccio alla rete finito a regola d'arte in corrugato e cavo in neoplene, comprensivo di n° 04 punti luce a soffi ... to eseguito a perfetta regola d'arte e con quadro generele di comando ed eseguito a regola d'arte e secondo le norme UNI modulo c - ludoteca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
32 / 57 WEL_DEF_ NP_200	Fornitura e posa in opera di COPERTURA dei MODULI costituita da Telaio in kvh da mm. 120, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 120 Rivestimento interno in pannello l ... o da mm. 12,5 Membrana PVC Termosaldato con profili in PVC e lattoneria in alluminio il tutto eseguito a regola d'arte modulo C - ludoteca		8,00	3,000		24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		140'800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		140'800,00
	SOMMANO m2					24,00	200,00	4'800,00
33 / 58 WEL_DEF_ NP_023	Fornitura e posa di serramenti per il modulo prefabbricato in legno ( finestra o portafinestra o vetrata, sistema oscurante) con apertura ad una o due ante a ribalta e o vasistas i ... controtelaio scossaline in rame e minuteria varia il tutto eseguita a regola d'arte e secondo le indicazioni della DD.LL Modulo C - ludoteca					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	800,00	8'000,00
34 / 59 WEL_DEF_ NP_017	Fornitura e posa di controsoffittatura interna in cartongesso per ambienti umidi comprensiva di montaggio minuteria pendini, garze, distanziali stuccatura ed ogni altra opera e acc ... a a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL. comprensiva di tagli per illuminazione questa compresa modulo C - ludoteca					16,00		
	SOMMANO m2					16,00	80,00	1'280,00
35 / 60 WEL_DEF_ NP_019	Installazione e fornitura di impianto di climatizzazione completo per il dodulo prefabbricato comprensivo di allacci vari il tutto eseguito a regola d'arte modulo C - ludoteca					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'000,00	3'000,00
36 / 63 WEL_DEF_ NP_300	Fornitura e posa in opera di SOLAIO dei MODULI costituita da Telaio in kvh da mm. 120, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 120 Rivestimento interno in pannello lign ... o da mm. 12,5 Membrana PVC Termosaldato con profili in PVC e lattoneria in alluminio il tutto eseguito a regola d'arte		8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO					24,00	200,00	4'800,00
37 / 14 WEL_DEF_ NP_100	Fornitura e posa in opera PARETE dei MODULI con Telaio strutturale in kvh da mm. 100, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 100 Rivestimento interno in pannello lign ... ione da mm. 30, Rivestimento in tavole di abete termotrattato e verniciato da mm. 20 il tutto eseguito a regola d'arte modulo D wellness - superficie 60 mq detratti serramenti di circa 10 mq a modulo					50,00		
	SOMMANO m2					50,00	220,00	11'000,00
38 / 15 WEL_DEF_ NP_200	Fornitura e posa in opera di COPERTURA dei MODULI costituita da Telaio in kvh da mm. 120, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 120 Rivestimento interno in pannello l ... o da mm. 12,5 Membrana PVC Termosaldato con profili in PVC e lattoneria in alluminio il tutto eseguito a regola d'arte modulo D wellness coperura		8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO m2					24,00	200,00	4'800,00
39 / 16 WEL_DEF_ NP_014	Impianto elettrico completo interno al modulo e cablaccio nonche allaccio alla rete finito a regola d'arte in corrugato e cavo in neoplene, comprensivo di n° 04 punti luce a soffi ... to eseguito a perfetta regola d'arte e con quadro generele di comando ed eseguito a regola d'arte e secondo le norme UNI modulo D - wellness					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		178'480,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		178'480,00
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
40 / 17 WEL_DEF_ NP_015	Fornitura e posa di tramezzatura interna in lastre di acquapanel comprensiva di minuteria e di fissaggio ed eseguita a regola d'arte modulo D - Wellness tramezze interne					24,00		
	SOMMANO m2					24,00	80,00	1'920,00
41 / 18 WEL_DEF_ NP_016	Fornitura e posa di rivestimento in ceramica mosaicata comprensiva di fondo, incollaggio, stuccatura per ambienti umidi rivestimento sauna rivestimento doccia emozionale					30,00 10,00		
	SOMMANO m2					40,00	100,00	4'000,00
42 / 19 WEL_DEF_ NP_017	Fornitura e posa di controsoffittatura interna in cartongesso per ambienti umidi comprensiva di montaggio minuteria pendini, garze, distanziali stuccatura ed ogni altra opera e acc ... a a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL. comprensiva di tagli per illuminazione questa compresa modulo d wellness					16,00		
	SOMMANO m2					16,00	80,00	1'280,00
43 / 20 WEL_DEF_ NP_018	Fornitura e posa di rivestimento trattato per interni sauna secca comprensiva di sedute, minuteria, distanziali ed ogni opera e accessorio necessario per eseguire a corretta regola d'arte l'interno della sauna modudo D wellness rivestimento pareti e soffitto sauna secca					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	100,00	3'000,00
44 / 21 WEL_DEF_ NP_019	Installazione e fornitura di impianto di climatizzazione completo per il dodulo prefabbricato comprensivo di allacci vari il tutto eseguito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'000,00	3'000,00
45 / 22 WEL_DEF_ NP_020	Fornitura completa e montaggio di sistema completo per cromoterapia e rubinetteria e doccia del sistema "doccia emozionale" cromoterapia il tutto montato a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'000,00	2'000,00
46 / 23 WEL_DEF_ NP_021	Fornitura e montaggio di spogliatoio costituito in pannello di truciolare e anta abattente , comprensivo di primer e resinatura il tutto eseguito a regola d'arte modulo D wellness spogliatoi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
47 / 24 WEL_DEF_ NP_022	Fornitura e posa di pavimento in legno per interni modulo D wellness : pavimentazione corridoio					6,00		
	SOMMANO mq					6,00	100,00	600,00
48 / 25 WEL_DEF_ NP_023	Fornitura e posa di serramenti per il modulo prefabbricato in legno ( finestra o portafinestra o vetrata, sistema oscurante) con apertura ad una o due ante a ribalta e o vasistas i ... controtelaio scossaline in							
	A R I P O R T A R E							197'280,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197'280,00
	rame e minuteria varia il tutto eseguita a regola d'arte e secondo le indicazioni della DD.LL					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	800,00	8'000,00
49 / 27 WEL_DEF_ NP_014	Impianto elettrico completo interno al modulo e cablaccio nonche allaccio alla rete finito a regola d'arte in corrugato e cavo in neoplene, comprensivo di n° 04 punti luce a soffi ... to eseguito a perfetta regola d'arte e con quadro generele di comando ed eseguito a regola d'arte e secondo le norme UNI modulo A - accoglienza+spogliatoi+servizi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
50 / 28 WEL_DEF_ NP_027	Creazione di impiantistica per bagno turco e sauna					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'000,00	6'000,00
51 / 29 WEL_DEF_ NP_024	Fornitura e posa di impianto idrioco di adduzione e scarico acqua per il modulo prefabbricato comprensivi di allaccio utenze modulo D wellness					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
52 / 52 WEL_DEF_ NP_029	Moviemntazione modulo D annule					0,00	3'000,00	0,00
53 / 64 WEL_DEF_ NP_300	Fornitura e posa in opera di SOLAIO dei MODULI costituita da Telaio in kvh da mm. 120, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 120 Rivestimento interno in pannello lign ... o da mm. 12,5 Membrana PVC Termosaldato con profili in PVC e lattoneria in alluminio il tutto eseguito a regola d'arte		8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO					24,00	200,00	4'800,00
54 / 13 WEL_DEF_ NP_013	Fornitura e posa in opera di punto luce a terra o a parete a led complensivo di apparecchio illuminante IP67 in acciaio e cablaggio stagno in corrugato e cavo di neoprene altamente resistente ad ambienti umidi e marini, fino al punto di previevo dell'energia elettrica a terra su decking sui singoli moduli a parete *(par.ug.=4*2)	8,00				10,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	300,00	5'400,00
55 / 10 WEL_DEF_ NP_011	Allacci alla rete pubblica di tutte le dotazioni impiantistiche					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
56 / 5 WEL_DEF_ NP_005	Fornitura e posa di canali prefabbricati in materiale leggero opportunamente rivestito in resina antiscivolamento e allaccio di carico e scarichi acqua per la creazione di percorso ... ccordo e scalette di accesso e uscita ed ogni opera accessoria necessarie per fornire e posare le opere a regola d'arte					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		225'980,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		225'980,00
	SOMMANO cadauno					1,00	6'500,00	6'500,00
57 / 6 WEL_DEF_ NP_006	Fornitura e posa nonchè allacci elettrici ed idraulici di due vasche idromassaggio ( mini piscine) di acqua salata e creazione di decking in legno orizzontale e laterale di coperur ... delle apparecchiature tecniche comprensiva di minuterie e ogni altra opera accessoria per fornire la vasche funzionante					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	11'000,00	22'000,00
58 / 7 WEL_DEF_ NP_007	Fornitura, posa e allacci di doccia da esterno in acciaio inox ansi 916					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'000,00	2'000,00
59 / 8 WEL_DEF_ NP_008	Fornitura e posa di pergolati in legno o WPC costituiti da tazza di ancoraggio al decking , pilastrini, listellatura in legno e telo comprensiva di minuteria ed ogni altra opera accessoria per eseguire a regola d'arte la strutturavalutata a mq di coperura					12,00		
	SOMMANO m2					12,00	110,00	1'320,00
60 / 9 WEL_DEF_ NP_009	Fornitura di sedia tipo strandkorb					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	900,00	13'500,00
61 / 11 WEL_DEF_ NP_010	Fornitura di lettini e/o straio da spiaggia					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	250,00	2'500,00
62 / 12 WEL_DEF_ NP_012	Fornitura e posa di Igloo Ø 4 H 2.5 m PVC trasparente in policarbonato pesante montato su struttura leggera geodetica in acciaio Versatile, robusto e mobile e resistente alla ruggine, riciclabile al 100%, completo di ancoraggio ancorato a terra.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	350,00	700,00
63 / 35 WEL_DEF_ NP_025	Fornitura e montaggio di arredo per postazione reception + sedie + armadietti per deposito spogliatoi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
64 / 51 WEL_DEF_ NP_028	Acquisto, trasporto e montaggio di attrezzatura da palestra costituirda da 2 tabirulas, 2 ciclette, 01 vogatore e attrezzistica varia minuta					0,00	8'000,00	0,00
	SOMMANO a corpo							
	Parziale LAVORI A MISURA euro							276'000,00
	T O T A L E euro							276'000,00
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

