



Comune di Laigueglia (Sv), Provincia di Savona



Progetto per la realizzazione di strutture prefabbricate e trasportabili da collocare sulla spiaggia in inverno destinate a oasi elioterapica e wellness center

**progettista:** giacomo airaldi architetto :: sinapsiarchitettura

via I.sollai, 29 - 17021 alassio sv ita T (+39) 0182.643955 - airaldi@sinapsiarchitettura.com

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona n°791

Abilitato ad assolvere incarichi previsti dal D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.

Iscritto all'albo dei certificatori energetici della Liguria al n° 891 con DD 2681 del 22/09/2008

Iscritto all'Elenco degli Esperti in materia di Paesaggio della Regione Liguria

project team: arch.giacomo airaldi arch stefano freccero arch margherita menardo

**committente:** COMUNE di LAIGUEGLIA

Via Genova 2, 17053 Laigueglia, TEL. 0182-69111 - FAX: 0182-6911301

C.F. e P.IVA: 81001590090 protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it

RUP: UFFICIO URBANISTICA Arch.CINZIA CADEI

## PROGETTAZIONE DEFINITIVA

lai WEL PRE 04/2016

elaborato

R4.3

scala

-

tipo elaborato

relazione

data

dicembre 2016

update

15 novembre 2017

emissione 00 01 02 03

titolo tavola

ELENCO PREZZI

data	file	redatto - modificato - revisionato - stampato			
30.12.2016	.../WEL_DEF/WEL_DEF_DOC/WEL_DEF_R4.doc	sf	sf	ga	ga
15.11.2017	.../WEL_DEF/WEL_DEF_DOC/WEL_DEF_R4.doc	sf	sf	ga	ga

l'utilizzazione e la riproduzione del presente disegno sono riservate a norma di legge

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di strutture prefabbricate e trasportabili da collocare sulla spiaggia in inverno destinate ad oasi elioterapica e wellness center

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Laigueglia

Laigueglia, 31/12/2016

**IL TECNICO**  
Dott.Arch.Giacomo Airaldi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2 WEL_DEF_ NP_001	Allestimento di caniere temporaneo con previsione di recinzione in pannelli in rete metallica montati su basamento in cls, piccola baracca di cantiere e cassetta di prima sicurezza <b>euro (cinquemilaseicentoventi/00)</b>	a corpo	5'620,00
Nr. 3 WEL_DEF_ NP_002	Fornitura e posa di fondazioni reversibili costituita da palificata in legno opportunamente catramata o vite Kriller completamente amovibile e reversibile da avvitare sulla sabbia e di facile rimozione <b>euro (ottocentocinquanta/00)</b>	cadauno	850,00
Nr. 4 WEL_DEF_ NP_003	Fornitura e posa di travi in abete o lamellare per la creazione di travature principali e secondarie per costituzione dell'impalcato del solaio sezioni 30x30 travi principali 15*15 travature secondarie <b>euro (duemila/00)</b>	m³	2'000,00
Nr. 5 WEL_DEF_ NP_004	Fornitura e posa di mpalcato in legno opportunamente trattato per esterni in essenza resistente o WPC di nuova generazione comprensiva di minuteria clip di ancoraggio e ogni opera necessarie ed accessoria <b>euro (centoventi/00)</b>	mq	120,00
Nr. 6 WEL_DEF_ NP_005	Fornitura e posa di canali prefabbricati in materiale leggero opportunamente rivestito in resina antiscivolamento e allaccio di carico e scarichi acqua per la creazione di percorso Kneip della profondità minima di cmq 50 e opportune opere di raccordo e scalette di accesso e uscita ed ogni opera accessoria necessarie per fornire e posare le opere a regola d'arte <b>euro (seimilacinquecento/00)</b>	cadauno	6'500,00
Nr. 7 WEL_DEF_ NP_006	Fornitura e posa nonchè allacci elettrici ed idraulici di due vasche idromassaggio ( mini piscine) di acqua salata e creazione di decking in legno orizzontale e laterale di copertura dell'eventuale vasca di compenso e delle apparecchiature tecniche comprensiva di minuterie e ogni altra opera accessoria per fornire la vasche funzionante <b>euro (undicimila/00)</b>	cadauno	11'000,00
Nr. 8 WEL_DEF_ NP_007	Fornitura, posa e allacci di doccia da esterno in acciaio inox ansi 916 <b>euro (duemila/00)</b>	cadauno	2'000,00
Nr. 9 WEL_DEF_ NP_008	Fornitura e posa di pergolati in legno o WPC costituiti da tazza di ancoraggio al decking , pilastrini, listellatura in legno e telo comprensiva di minuteria ed ogni altra opera accessoria per eseguire a regola d'arte la strutturavalutata a mq di copertura <b>euro (centodieci/00)</b>	m2	110,00
Nr. 10 WEL_DEF_ NP_009	Fornitura di sedia tipo strandkorb <b>euro (novecento/00)</b>	cadauno	900,00
Nr. 11 WEL_DEF_ NP_010	Fornitura di lettini e/o strao da spiaggia <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 12 WEL_DEF_ NP_011	Allacci alla rete pubblica di tutte le dotazioni impiantistiche <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 13 WEL_DEF_ NP_012	Fornitura e posa di Igloo Ø 4 H 2.5 m PVC trasparente in policarbonato pesante montato su struttura leggera geodetica in acciaio Versatile, robusto e mobile e resistente alla ruggine, riciclabile al 100%, completo di ancoraggio ancorato a terra. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cadauno	350,00
Nr. 14 WEL_DEF_ NP_013	Fornitura e posa in opera di punto luce a terra o a parete a led comprensivo di apparecchio illuminante IP67 in acciaio e cablaggio stagno in corrugato e cavo di neoprene altamente resistente ad ambienti umidi e marini, fino al punto di previevo dell'energia elettrica <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 15 WEL_DEF_ NP_014	Impianto elettrico completo interno al modulo e cablaccio nonche allaccio alla rete finito a regola d'arte in corrugato e cavo in neoplene, comprensivo di n° 04 punti luce a soffitto, prese, placche e sistemi di controllo il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e con quadro generale di comando ed eseguito a regola d'arte e secondo le norme UNI <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 16 WEL_DEF_ NP_015	Fornitura e posa di tramezzatura interna in lastre di acquapanel comprensiva di minuteria e di fissaggio ed eseguita a regola d'arte <b>euro (ottanta/00)</b>	m2	80,00
Nr. 17 WEL_DEF_ NP_016	Fornitura e posa di rivestimento in ceramica mosaicata comprensiva di fondo, incollaggio, stuccatura per ambienti umidi <b>euro (cento/00)</b>	m2	100,00
Nr. 18 WEL_DEF_ NP_017	Fornitura e posa di controsoffittatura interna in cartongesso per ambienti umidi comprensiva di montaggio minuteria pendini, garze, distanziali stuccatura ed ogni altra opera e accessorio per eseguirla a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL. comprensiva di tagli per illuminazione questa compresa <b>euro (ottanta/00)</b>	m2	80,00
Nr. 19 WEL_DEF_ NP_018	Fornitura e posa di rivestimento trattato per interni sauna secca comprensiva di sedute, minuteria, distanziali ed ogni opera e accessorio necessario per eseguire a corretta regola d'arte l'interno della sauna <b>euro (cento/00)</b>	mq	100,00
Nr. 20	Installazione e fornitura di impianto di climatizzazione completo per il dodulo prefabbricato comprensivo di allacci vari il tutto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
WEL_DEF_ NP_019	eseguito a regola d'arte <b>euro (tremila/00)</b>	cadauno	3'000,00
Nr. 21 WEL_DEF_ NP_020	Fornitura completa e montaggio di sistema completo per cromoterapia e rubinetteria e doccia del sistema "doccia emozionale" cromoterapia il tutto montato a regola d'arte <b>euro (duemila/00)</b>	cadauno	2'000,00
Nr. 22 WEL_DEF_ NP_021	Fornitura e montaggio di spogliatoio costituito in pannello di trucciolare e anta abattente , comprensivo di primer e resinatura il tutto eseguito a regola d'arte <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 23 WEL_DEF_ NP_022	Fornitura e posa di pavimento in legno per interni <b>euro (cento/00)</b>	mq	100,00
Nr. 24 WEL_DEF_ NP_023	Fornitura e posa di serramenti per il modulo prefabbricato in legno ( finestra o portafinestra o vetrata, sistema oscurante) con apertura ad una o due ante a ribalta e o vasistas in alluminio o PVC completo di vetrocamera, con valore massimo di trasmittanza U=2,8 W/ m²K, comprensiva di controtelaio scossaline in rame e minuteria varia il tutto eseguita a regola d'arte e secondo le indicazioni della DD.LL <b>euro (ottocento/00)</b>	mq	800,00
Nr. 25 WEL_DEF_ NP_024	Fornitura e posa di impianto idrico di adduzione e scarico acqua per il modulo prefabbricato comprensivi di allaccio utenze <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 26 WEL_DEF_ NP_025	Fornitura e montaggio di arredo per postazione reception + sedie +armadietti per deposito spogliatoi <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 27 WEL_DEF_ NP_026	Fornitura e posa di due porte interne in trucciolato leggero <b>euro (milleseicento/00)</b>	cadauno	1'600,00
Nr. 28 WEL_DEF_ NP_027	Creazione di impiantistica per bagno turco e sauna <b>euro (seimila/00)</b>	a corpo	6'000,00
Nr. 29 WEL_DEF_ NP_028	Acquisto, trasporto e montaggio di attrezzatura da palestra costituita da 2 tabirulas, 2 ciclette, 01 vogatore e attrezzistica varia minuta <b>euro (ottomila/00)</b>	a corpo	8'000,00
Nr. 30 WEL_DEF_ NP_029	Moviemntazione modulo D annule <b>euro (tremila/00)</b>	a corpo	3'000,00
Nr. 31 WEL_DEF_ NP_030	Fornitura, posa , montaggio di wc completo per disabili completo di WC e coperchio, lababo a sbalzo, cassetta acqua, accessori ed ogni opera accessoria e necessaria per eseguire in bagno a regola d'arte <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 32 WEL_DEF_ NP_100	Fornitura e posa in opera PARETE dei MODULI con Telaio strutturale in kvh da mm. 100, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 100 Rivestimento interno in pannello ligneo multistrato con strato nobile interno, complessivi mm. 20 OSB esterno da mm. 12,5, Membrana anti pioggia ed antivento Listellatura di ventilazione da mm. 30, Rivestimento in tavole di abete termotrattato e verniciato da mm. 20 il tutto eseguito a regola d'arte <b>euro (duecentoventi/00)</b>	m2	220,00
Nr. 33 WEL_DEF_ NP_200	Fornitura e posa in opera di COPERTURA dei MODULI costituita da Telaio in kvh da mm. 120, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 120 Rivestimento interno in pannello ligneo multistrato con strato nobile interno, complessivi mm. 20 OSB esterno da mm. 12,5 Membrana PVC Termosaldato con profili in PVC e lattoneria in alluminio il tutto eseguito a regola d'arte <b>euro (duecento/00)</b>	m2	200,00
Nr. 34 WEL_DEF_ NP_300	Fornitura e posa in opera di SOLAIO dei MODULI costituita da Telaio in kvh da mm. 120, Costipazione in lana di roccia, densità 150, da mm. 120 Rivestimento interno in pannello ligneo multistrato con strato nobile interno, complessivi mm. 20 OSB esterno da mm. 12,5 Membrana PVC Termosaldato con profili in PVC e lattoneria in alluminio il tutto eseguito a regola d'arte <b>euro (duecento/00)</b>		200,00
	Laigueglia, 31/12/2016		
	<b>Il Tecnico</b> Dott.Arch.Giacomo Airaldi		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		